

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Wydatkowano od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2017 r.	Stan na dzień złożenia sprawozdania	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		O G Ó Ł E M :			15 998 841,00				
010		RAZEM DZIAŁ 010			12 769 000,00				
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei	2015	2018	10 300 000,00	589,00	Wyłoniono wykonawcę robót, przekazano teren budowy. Wartość zawartych umów 9.216.024,09 zł	Trwają prace budowlane.	
	01010	Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Czarnem Górnem	2017	2019	2 180 000,00	4 278,00	Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PROW.	Wniosek nie uzyskał dofinansowania.	
	01010	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej nr 55 i drogi wojewódzkiej nr 523 w Gardei.	2017	2017	15 000,00			Trwają prace projektowe.	
	01010	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Otłowcu.	2017	2017	14 000,00			Wykonane zostały mapy do celów projektowych. Trwa procedura związana z wyłonieniem projektanta.	
	01010	Dotacja celowa udzielona ZGK w Gardei na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Czarne Dolne	2017	2017	14 000,00		Podpisano porozumienie z ZGK Gardeja.	Przekazano środki w wysokości 14.000 zł.	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gardeja - Cygany	2017	2017	260 000,00		Projekt uzyskał dofinansowanie z FOGR w wysokości 59.400 zł	Trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawcy.	
600		RAZEM DZIAŁ 600			616 000,00				

	60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy zatok autobusowych w Czarnem Górnem	2017	2017	12 000,00			Wykonane zostały mapy do celów projektowych. Trwa procedura związana z wyłonieniem projektanta.	
	60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia drogi gminnej przy ul. Za Torem w Gardei	2017	2017	22 000,00			Wykonane zostały mapy do celów projektowych. Trwa procedura związana z wyłonieniem projektanta.	
	60016	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika z zatokami autobusowymi w Zebrdowie	2017	2017	22 000,00			Wykonane zostały mapy do celów projektowych. Trwa procedura związana z wyłonieniem projektanta.	
	60016	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Rozajnach - etap I	2017	2019	560 000,00		Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy.	Wyłoniono wykonawcę robót i nadzoru budowlanego za kwotę 272.101,21 zł.	
754		RAZEM DZIAŁ 754			202 500,00				
	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2017	2017	202 500,00			Podpisano porozumienie pomiędzy gminami uczestniczącymi w projekcie.	
801		RAZEM DZIAŁ 801			102 872,00				
	80101	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg w ZS w Gardei	2017	2017	7 872,00	7 872,00	Zakupiono maszynę do czyszczenia.		
	80104	Budowa placu zabaw w Gardei przy przedszkolu gminnym	2017	2018	95 000,00			Wykonany został projekt budowlany za kwotę 4.551 zł.	
851		RAZEM DZIAŁ 851			103 500,00				
	85121	Dotacja celowa dla SPZOZ w Gardei na zakup urządzenia USG	2017	2017	3 500,00			Zadanie na etapie podpisania porozumienia.	
	85121	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnem Dolnem	2017	2017	100 000,00			Trwają prace projektowe.	
853		RAZEM DZIAŁ 853			228 929,00				

	85395	Zakupy środków trwałych i pomocy dydaktycznych w ramach programu oświatowego pod nazwą "Wyszkolenie jest w cenie"	2017	2018	228 929,00	83.701,50	Wyłoniono dostawców i wykonawców projektu.	Zakupiono pomoce dydaktyczne i środki trwałe.	
900		RAZEM DZIAŁ 900			726 000,00				
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja ul. Osiedlowa - 9 szt., Gardeja ul. Promykowa - 1 szt., Gardeja ul. Ilawska - 4 szt., Gardeja ul. Za Torem - 1 szt., Bądk i Krzykosy -5 szt., Nowa Wioska -1 szt., Czarne Małe I -9 szt., Czarne Małe II - 3 szt., Karolewo - 4 szt., Trumieje - 2 szt., Wandowo i Rozajny - 4 szt., Pawłowo - 2 szt., Morawy - 3 szt., Cygany - 4 szt., Czachówek - 1 szt., Rozajny Małe - 1 szt.), Czarne Dolne, Czarne Górne, Jaromierz.	2016	2017	615 000,00		Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy	Wyłoniono wykonawcę robót i nadzoru budowlanego za łączną kwotę 420.354,03 zł.	
	90015	Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy oświetlenia ulicznego w gm. Gardeja (Gardeja I i Czarne Górne)	2017	2017	33 000,00			Trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawcy.	
	90019	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2017	2017	45 000,00	15 000,00		Podpisano 18 umów o udzielenie dotacji.	
921		RAZEM DZIAŁ 921			1 387 040,00				
	92195	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gardeja przy Zespole Szkół, Gardeja ul. Soleccka, Gardeja ul. Wodna, Osadniki, Pawłowo, Czarne Małe, <u>Bądk, Zebrdowo, Wilkowo, Gardeja ul. Dębowa</u>	2016	2017	775 000,00	1 107,00	Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PROW.		

92195	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Otowcu.	2017	2017	4 000,00			Wykonano ogrodzenie.	
92195	Zakup namiotu na cele kulturalne	2017	2017	4 040,00	4 040,00	Zakupiono namiot.		
92195	Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce	2017	2017	90 000,00			Trwają prace związane z uzyskaniem decyzji celu publicznego.	
92109	Dotacja celowa dla GOK w Gardei z przeznaczeniem na zakup torby ratowniczej PSP-R1 wraz z wyposażeniem	2017	2017	6 000,00			Podpisano porozumienie i przekazano dotację.	
92109	Modernizacja i rozbudowa budynku administracyjnego w Gardei przy ul. Sportowej	2017	2017	383 000,00		Dokonano odbioru budynku. Trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie	Budynek oddano do użytku. Pozostaje do wykonania elewacja budynku. Łączne poniesione koszty 306.945,18 zł.	
92105	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Jaromierzu	2017	2017	60 000,00		Wyłoniono wykonawcę robót za kwotę 50.664,12 zł.	Trwają prace budowlane.	
92105	Zmiana sposobu użytkowania budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otczynie - etap I	2017	2017	30 000,00			Trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawcy.	
92105	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Wandowie	2017	2017	35 000,00			Trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawcy.	