

## INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Wydatkowano do 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r.	Stan obecny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>O G Ó Ł E M :</b>			<b>8 370 137,00</b>	<b>482 043,18</b>		
<b>010</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>2 732 000,00</b>	<b>46 617,00</b>		
	01010	Odpłatne przejęcie przez gminę Gardeja od prywatnych inwestorów sieci wodociągowych.	2021	2021	67 000,00	0,00		Trwają prace związane z przygotowaniem umów
	01010	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej w Bądkach	2021	2021	7 000,00	6 888,00	Wykonano dokumentację projektową. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych	
	01010	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Gardeja	2021	2021	80 000,00	0,00		W trakcie realizacji
	01010	Rozbudowa SUW w Czarnem Górnem (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2021	2022	2 228 000,00	18 081,00	Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.	
	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karolewo (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2021	2021	350 000,00	21 648,00	Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek zgłoszenia robót budowlanych	Wyloniono wykonawcę robót.
<b>600</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>4 860 137,00</b>	<b>6 765,00</b>		
	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Kwidzińskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 3233G Krzykosy - Cygany - Zebrdowo	2021	2021	99 000,00	0,00		W trakcie realizacji
	60014	Budowa chodnika z zatokami autobusowymi, kanalizacją deszczową w Klecewie - etap I (finansowana z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2020	2022	615 000,00	5 535,00	Inwestycja odebrana i oddana do użytkowania	
	60016	Budowa ciągów pieszo - jezdnych przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardej - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2020	2022	1 200 000,00	0,00	Projekt zajął 16 miejsce na liście rezerwowej o dofinansowanie w ramach - Funduszu Dróg Samorządowych	
	60016	Projekt modernizacji drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Wandowie	2021	2021	30 000,00	1 230,00	Trwają prace projektowe	
	60016	Budowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. Kościelnej, Grudziądzkiej, Szkolnej w Gardej - etap I (inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2020	2024	1 300 000,00	0,00	Projekt zajął 16 miejsce na liście rezerwowej o dofinansowanie w ramach - Funduszu Dróg Samorządowych	
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 250020G Zebrdowo - Olszówka (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW w wysokości 63,63% kosztów)	2018	2021	1 576 137,00	0,00		Podpisano umowy na wykonanie zadania.
	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Gardeja	2021	2021	40 000,00	0,00		W trakcie realizacji
<b>700</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>			<b>195 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		
	70005	Termomodernizacja budynku świetlicy w Czarnem Dolnym (inwestycja w całości zostanie zrealizowana w przypadku otrzymania współfinansowania zewnętrznego)	2021	2021	65 000,00	0,00	Projekt nie uzyskał dofinansowania z funduszu przeciwdziałania COVID-19	

Dział	Roz- dział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpo- częcie	Zakoń- czenie	Wartość zadania	Wydatkowano do 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2021 r.	Stan obecny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005	Dotacja celowa dla OSP w Rozajnach na rozbudowę remizy - etap II	2021	2021	100 000,00	100 000,00		Trwają prace budowlane
	70005	Zakup działek pod drogi gminne	2021	2021	30 000,00	0,00		W trakcie realizacji
<b>801</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>			<b>421 000,00</b>	<b>321 161,18</b>		
	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Gardei (finansowana w części z funduszu przeciwdziałania COVID-19)	2021	2021	421 000,00	321 161,18		Inwestycja odebrana i oddana do użytkowania
<b>853</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>			<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	85395	Zakup samochodu w celu dowozu seniorów do Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek" <i>finansowanie ze środków UE</i>	2021	2021	250 000,00	0,00		W trakcie postępowania przetargowego
	85395	Adaptacja 5 świetlic dla celów realizowanego projektu, pn. Centrum Wsparcia Usług Społecznych w gminie Gardeja <i>finansowanie ze środków UE</i>	2021	2021	100 000,00	0,00		W trakcie realizacji
	85395	Adaptację pomieszczeń w miejscowości Morawy na działalność Klubu Seniora "Lawendowy Zakątek" <i>finansowanie ze środków UE</i>	2021	2021	400 000,00	0,00		Trwają prace projektowe
<b>900</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>162 000,00</b>	<b>7 500,00</b>		
	90015	Budowa lamp przy ul. Pszennej w Gardei	2021	2021	100 000,00	0,00		Trwają prace przetargowe
	90015	Budowa lampy w obrębie Trumieje	2021	2021	12 000,00	0,00		Trwają prace projektowe
	90019	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gardeja	2021	2021	40 000,00	7 500,00		Podpisano 8 umów
	90095	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	2021	2021	10 000,00	0,00		W trakcie realizacji
<b>921</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>53 874,00</b>	<b>0,00</b>		
	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego - budowa placu fitness w Czarnem Dolnem (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW w wysokości 63,63% kosztów)	2021	2021	53 874,00	0,00		Inwestycja odebrana i oddana do użytkowania